




Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica

Názov projektu:	Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica			
Názov a sídlo prijímateľa:	Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava.			
 Spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy				
	Číslo:	Podpis EK	Podpis ŽSR	
Dohoda o grante	INEA/CEF/TRAN/M2016/1352768	31.10.2017	30.10.2017	
Zmeny rozhodnutia č.				
Dátum:				
	Európska únia	Štátny rozpočet (spolufinancovanie)	Iné zdroje	Spolu
Celkové náklady v € podľa Dohody o grante	25 112 113,00	4 431 549,00		29 543 662,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)	Názov	Zmluvná cena	Popis zmluvy	Dátum podpisu zmluvy
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu	02.03.2017			
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu	02.03.2017			
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu	31.12.2023			
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu				
Miesto realizácie projektu:				
Popis projektu a jeho prínosy:	Projekt rieši nasadenie GSM-R na železničnej trati Varín - Košice - Čierna nad Tisou dlhej 329,374 km, ktorá sa nachádza na koridore hlavnej siete Rýn - Dunaj (CNC). Zahŕňa prípravu podrobného návrhu a stavebných prác súvisiacich s nasadením GSM-R. Zahŕňa 4 aktivity - prípravné úlohy, dohľad nad stavebnými prácami, stavebné práce a projektový manažment. GSM-R sa bude používať na hlasovú a dátovú komunikáciu a umožní budúce fungovanie úseku s úrovňou ETCS 2 a vyššou.			
Stav realizácie k 31.12.2022	Bol vydaný protokol o štátnej expertíze. Boli vydané právoplatné územné rozhodnutia pre Stavbu A - úsek Varín - Košice aj pre stavbu B - úsek Košice - Čierna nad Tisou. Bol vydaný schvaľovací protokol MDV SR pre DÚR pre stavbu B aj A. Bola odovzdaná DSP pre stavbu A aj B na ktoré bol spracovaný odborný posudok ŽSR a vydaný schvaľovací protokol MDV SR. Bola odovzdaná DRS pre stavbu B a pre stavbu A. Bolo vydané právoplatné stavebné povolenie pre stavbu B. V súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a inžinierska činnosť na zabezpečenie právoplatných stavebných povolení pre stavbu A.			
Finančné plnenie v € k 31.12.2022				
Európska únia	Štátny rozpočet (spolufinancovanie)	Štátny rozpočet (ostatné výdavky)	Vlastné zdroje	Spolu
1 323 654,00	236 736,00	17 850,00	9 152,78	1 587 392,78
Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk (http://www.mindop.sk) www.eufondy.sk (http://www.eufondy.sk)				