

Harmonogram prác pre zostavu GVD 2021/2022.

1. Organizácia činností v osobnej doprave

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
1.1.	Objednávka trás vlakov osobnej dopravy (všetkých komerčných kategórií) pre GVD 2021/2022.	12.4.2021	železničný podnik
1.2.	Objednávka trás vlakov osobnej dopravy v IS Paht Coordination System medzi SR a železničnými správami susedných štátov (CZ, PL, AT, HU, UA) cez PPS pre GVD 2021/2022.	12.4.2021	železničný podnik
1.2.1	Koordináčne rokovania pre riešenie konfliktných situácií medzi objednanými trasami železničných podnikov.	17. – 21.5.2021	ŽSR (GR O 410)
1.3.	Odstúpenie rámcového návrhu CP 2021/2022 MDV SR, vyšším územným celkom a železničným podnikom.	31.5.2021	ŽSR (GR O 410)
1.4.	Objednávka trás vlakov na prepravu zamestnancov do a zo zamestnania.	7.6.2021	železničný podnik, ŽSR (OR)
1.5.	Objednávka trás Sv vlakov.	18.6.2021	železničný podnik
1.6.	Objednávka obmedzení vlakov Ex a R (všetkých komerčných kategórií, okrem vlakov REX a Os).	2.7.2021	železničný podnik
1.7.	Vydanie Konečného prehľadu polôh vlakov Ex a R (všetkých komerčných kategórií, okrem REX a Os vlakov).	9.7.2021	ŽSR (GR O 410)
1.8.	Konečné uzavretie polôh Os vlakov (komerčné kategórie REX a Os).	16.7.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
1.9.	Objednávka obmedzení Os vlakov (komerčné kategórie REX a Os), značiek servisných služieb, názvov vlakov, priamych vozňov a autobusových spojov do hlavičiek vlakov osobnej dopravy (všetkých komerčných kategórií).	16.7.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
1.10.	Vydanie Konečného návrhu CP 2021/2022.	31.8.2021	ŽSR (GR O 410)

1.11.	Objednávka trás Rv vlakov pre osobnú dopravu.	3.9.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
1.12.	Konečné uzatvorenie Rv, Sv a vlakov na prepravu zamestnancov do a zo zamestnania (uzatvorenie polôh, obmedzení apod.).	13.9.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
1.13.	Dodanie konečných podkladov do Knižného CP vo formáte PDF: - cenníky cestovného - prehľad SC, EC, EN, IC, RJ, Ex a R vlakov - medzistátne vlakové spoje, v zmysle vyhlášky č. 351 MDV SR nepovinný údaj	17.9.2021	železničný podnik
1.14.	Dodanie podkladov v elektronickej forme pre potreby výmeny dát a zostavy elektronickeho CP na Železničné telekomunikácie.	1.10.2021	ŽSR (GR O 410)

Harmonogram prác pre zostavu GVD 2021/2022.

2. Organizácia činností v nákladnej doprave

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
2.1.	Konštrukcia ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2021/2022.	13.12.2020 – 7.1. 2021	ŽSR (GR O 410)
2.2.	Uverejnenie ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2021/2022. (možnosť korekcie do 25.1. 2020)	11.1.2021	ŽSR (GR O 410), C-OSS
2.3.	Objednávka ponukových trás RFC koridorov pre GVD 2021/2022.	26.1. – 12.4. 2021	železničný podnik
2.4.	Koordináčna porada k zámerom GVD 2021/2022.	10. – 12.2.2021	ŽSR(GR O 412,OR)
2.5.	Dodanie podkladov pre konferenciu FTE B.	do 3.3.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
2.6.	Objednávka medzinárodných trás nákladných vlakov na ŽSR pre GVD 2021/2022.	13.12.2020 do 12.4.2021	železničný podnik

	(vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)		
2.7.	Predbežná rezervácia objednaných trás RFC koridorov pre GVD 2021/2022.	od 12.4. do 26.4. 2021	C-OSS
2.8.	Podanie neskorých objednávok trás vlakov v medzinárodnej doprave pre GVD 2021/2022 a požiadaviek zmien vo vlakoch z bodov 2.3. a 2.6. (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	od 27.4. do 18.10. 2021	železničný podnik
2.9.	Konštrukcia objednaných trás vlakov z bodov 2.3., 2.6.	od 13.4. do 5.7. 2021	ŽSR (GR O 410)
2.10.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a CZ cez PS pre GVD 2021/2022.	jún 2021	ŽSR (GR O 410)
2.11.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a HU cez PS pre GVD 2021/2022.	jún 2021	ŽSR (GR O 410)
2.12.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a PL cez PS pre GVD 2021/2022.	jún 2021	ŽSR (GR O 410)
2.13.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy medzi SR a AT cez PS pre GVD 2021/2022.	jún 2021	ŽSR (GR O 410)
2.14.	Objednávka trás vnútroštátnych vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2021/2022. (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	do 1.6.2021	železničný podnik
2.15.	Podanie neskorých objednávok trás vlakov vo vnútroštátnej doprave pre GVD 2021/2022 a požiadaviek zmien vo vlakoch z bodu 2.14. (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	od 2.6. do 18.10. 2021	železničný podnik
2.16.	Dodanie podkladov pre konferenciu FTE D .	14.6.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410)
2.17.	Pracovná porada ku tvorbe koncepcie nákladnej dopravy pre GVD 2021/2022.	23. – 25.6.2021	ŽSR (GR O 412, OR), železničný podnik

2.18.	Poskytnutie skonštruovaných medzinárodných trás nákladnej dopravy (podľa bodu 2.3.; 2.6., 2.7.) na odsúhlasenie/pripomienkovanie železničným podnikom.	do 5.7.2021	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
2.19.	Odsúhlasenie/pripomienkovanie skonštruovaných medzinárodných trás nákladnej dopravy (podľa bodu 2.3., 2.6.; 2.7)	od 6.7.2021 do 6.8. 2021	železničný podnik
2.20.	Konštrukcia trás vlakov miestnej obsluhy pre GVD 2021/2022.	do 6.8.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.21.	Konštrukčná porada vnútroštátnych diaľkových trás vlakov nákladnej dopravy pre GVD 2021/2022.	9. – 13.8.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.22.	Ukončenie konštrukcie pripomienkovaných trás podľa bodu 2.19. a poskytnutie výsledkov železničným podnikom.	do 23.8.2021	ŽSR (GR O 410, C-OSS)
2.23.	Konštrukcia trás vlakov na bratislavských spojkách pre GVD 2021/2022.	16. 8.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.24.	Poskytnutie predbežných plánov obsadení dopravných koľají vo vlakových staniciach vlakmi ND.	do 24.8. 2021	ŽSR (OR)
2.25.	Začiatok poskytovania skonštruovaných trás medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy objednaných podľa bodov 2.8., 2.14., 2.15., na odsúhlasenie/pripomienkovanie železničným podnikom.	od 24.8. 2021	ŽSR (GR O 410)
2.26.	Objednávka trás Rv vlakov na ŽSR pre nákladnú dopravu na GVD 2021/2022. (vrátane kalendárnych obmedzení vlakov)	do 31.8.2021	železničný podnik
2.27.	Dodanie podkladov k zmene Smerovania vozňových zásielok pre GVD 2021/2022.	do 31.8.2021	železničný podnik
2.28.	Konštrukcia trás Rv vlakov na ŽSR pre nákladnú dopravu pre GVD 2021/2022.	do 30.9.2021	ŽSR (GR O 410)
2.29.	Porada na záverečné odsúhlasenie trás vlakov nákladnej dopravy, plánu vlakovotvorby a smerovania pre GVD 2021/2022.	11. – 13.10.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 412, OR)

2.30.	Konštrukcia trás vlakov nákladnej dopravy, podaných ako neskorá objednávka podľa bodov 2.8., 2.14., 2.15. a termín na záverečné prerokovanie a uzatvorenie konštrukcie všetkých trás vlakov ND pre GVD 2021/2022.	do 19.10.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
2.31.	Objednávka ad-hoc vlakov pre GVD 2021/2022.	od 19.10.2021	železničný podnik
2.32.	Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných/smerových koľají vlakových staníc skupinami relačných vlakov, dodanie podkladov pre ich zapracovanie do ND Plán vlakovotvorby.	do 8.11. 2021	železničný podnik, ŽSR (OR)
2.33.	Dodanie podkladov do ND Plán vlakovotvorby pre časť Pokyny pre rozvoz a zvoz záťaže.	do 8.11. 2021	železničný podnik

3. Organizácia spoločných činností

Č. úlohy	Názov činnosti	Termín plnenia	Zodpovedný
3.1.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – PL pre GVD 2021/2022.	august 2021	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.2.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – CZ pre GVD 2021/2022.	september 2021	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.3.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – AT pre GVD 2021/2022.	september 2021	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.4.	Záverečné odsúhlasenie polôh na priechodoch SK – HU pre GVD 2021/2022.	september 2021	ŽSR (GR O 410, OR), železničný podnik
3.5.	Objednávka pomôcok GVD 2021/2022.	6.9.2021	ŽSR, železničný podnik
3.6.	Dodanie podkladov do tabuľkových častí ZCP.	17.9.2021	železničný podnik, ŽSR (GR O 410, OR)
3.7.	Dodanie podkladov pre zapracovanie - vchodov na obsadenú / slepú koľaj,	24.9.2021	ŽSR (OR)

	- sektorov pre zastavenie vlakov na nástupisku, - zmien v stĺpci 2 tabelárnych cestovných poriadkov.		
3.8.	Dodanie podkladov do pomôcok GVD „Rozkaz o zavedení GVD“.	8.10.2021	ŽSR, železničný podnik
3.9.	Konečné uzatvorenie plánov obsadení dopravných koľají a dodanie podkladov pre ich zapracovanie do informačných systémov.	18.10.2021	ŽSR (OR)
3.10.	Vypracovanie a vydanie organizačných opatrení na zabezpečenie prechodu do nového GVD 2021/2022.	november 2021	ŽSR, železničný podnik
3.11.	Dodanie podkladov k Súborným rozkazom o výlukách.	2.11.2021	ŽSR, železničný podnik
3.12.	Distribúcia pomôcok GVD 2021/2022 na základné a výkonné jednotky.	29.11.2021	ŽSR, železničný podnik